

Numer interpelacji	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
4732	Gmina Miejska Żory	Edycja8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w centralnej części miasta Żory	2 105 265,00	105 265,00	2 000 000,00	30.06.2025	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
4732	Gmina Miejska Żory	1	Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00		4 750 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
4732	Gmina Miejska Żory	Edycja8	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w dzielnicy Rogoźna w mieście Żory	15 789 000,00	789 000,00	15 000 000,00	31.12.2026	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
4732	Gmina Miejska Żory	Edycja6PGR	Żory na dobrej drodze – poprawa jakości lokalnej infrastruktury drogowej.	2 551 020,41	51 020,41	2 500 000,00	29.11.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
4732	Gmina Miejska Żory	Edycja2	Poprawa efektywności energetycznej w zorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową	33 333 333,00	3 333 333,00	30 000 000,00	31.08.2024	6 000 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
4732	Gmina Miejska Żory	Edycja2	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszawickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory	5 263 157,00	263 158,00	4 999 999,00	31.08.2023	4 999 999,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
4732	Gmina Miejska Żory	Edycja8	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w mieście Żory	8 421 000,00	421 000,00	8 000 000,00	31.12.2026	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
4732	Gmina Miejska Żory	1	Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory	29 980 000,00	1 499 000,00	28 481 000,00		28 481 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)