

| Numer interpelacji | Wnioskodawca        | Edycja     | Nazwa inwestycji                                                                               | Calc. wart. inwestycji | Udział własny | Kwota wnioskowana | Planowana data zak. | Wyplacono    | Status inwestycji             | Szczegóły                                                                         |
|--------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5635               | Gmina Jeżów Sudecki | 1          | Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Jeżowie Sudeckim na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 920 000,00           | 738 000,00    | 4 182 000,00      |                     | 4 182 000,00 | Zakończona                    | Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)                               |
| 5635               | Gmina Jeżów Sudecki | 1          | Budowa świetlicy wraz z kompleksem rekreacyjno sportowym w Janówku                             | 3 000 000,00           | 300 000,00    | 2 700 000,00      |                     | 2 700 000,00 | Zakończona                    | Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)                               |
| 5635               | Gmina Jeżów Sudecki | Edycja2    | Budowa kanalizacji i wodociągów w Jeżowie Sudeckim - Etap IV                                   | 7 100 000,00           | 2 209 323,00  | 4 890 677,00      | 31.10.2024          | 2 091 000,00 | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |
| 5635               | Gmina Jeżów Sudecki | Edycja2    | Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcinie                                                      | 4 900 000,00           | 245 000,00    | 4 655 000,00      | 31.10.2024          | 2 327 500,00 | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |
| 5635               | Gmina Jeżów Sudecki | Edycja3PGR | Budowa ulic: Kaczawskiej, Leśnej i Wrzosowej w Dziwiszowie                                     | 3 000 000,00           | 150 000,00    | 2 850 000,00      | 30.06.2024          | 2 850 000,00 | Zakończona                    | Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)                               |
| 5635               | Gmina Jeżów Sudecki | Edycja6PGR | Przebudowa ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim                                                     | 4 500 000,00           | 2 000 000,00  | 2 500 000,00      | 31.12.2025          | 0,00         | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |
| 5635               | Gmina Jeżów Sudecki | Edycja8    | Budowa wodociągów i kanalizacji w Jeżowie Sudeckim - Etap VI                                   | 12 000 000,00          | 3 500 000,00  | 8 500 000,00      | 31.12.2025          | 0,00         | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |
| 5635               | Gmina Jeżów Sudecki | Edycja9RP  | Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Jeżów Sudecki                                      | 874 000,00             | 174 800,00    | 699 200,00        | 30.09.2025          | 0,00         | Przed rozpoczęciem realizacji | Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2 |