

Numer interp.	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
6313	Gmina Trojanów	1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów.	2 500 000,00	125 000,00	2 375 000,00		2 097 059,53	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6313	Gmina Trojanów	1	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	2 500 000,00	125 000,00	2 375 000,00		2 375 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6313	Gmina Trojanów	1	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna.	6 200 000,00	310 000,00	5 890 000,00		5 890 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6313	Gmina Trojanów	Edycja2	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec	3 500 000,00	175 000,00	3 325 000,00	15.11.2023	3 325 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6313	Gmina Trojanów	Edycja2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	7 000 000,00	350 000,00	6 650 000,00	15.09.2023	5 704 359,97	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6313	Gmina Trojanów	Edycja3PGR	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblociu	350 000,00	7 000,00	343 000,00	30.06.2023	155 376,06	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6313	Gmina Trojanów	Edycja6PGR	Modernizacja budynków publicznych i zaplecza sportowego w miejscowościach Korytnica i Trojanów	3 500 000,00	70 000,00	3 430 000,00	29.11.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
6313	Gmina Trojanów	Edycja8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	6 500 000,00	325 000,00	6 175 000,00	29.11.2024	5 819 948,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6313	Gmina Trojanów	Edycja8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	29.11.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą