

Numer interpelacji	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
5637	Gmina Podgórzyn	1	Budowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Podgórzyn.	2 200 000,00	120 000,00	2 080 000,00		1 840 236,39	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
5637	Gmina Podgórzyn	1	Budowa budynku hali sportowej wraz z częścią łącznikową i pomocniczą oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą	10 100 000,00	5 800 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
5637	Gmina Podgórzyn	1	Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Podgórzyn.	3 815 000,00	195 000,00	3 620 000,00		3 620 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
5637	Gmina Podgórzyn	Edycja2	Budowa budynku użyteczności publicznej dla świadczenia usług społecznych w Podgórzynie - Etap 1	6 000 000,00	1 004 000,00	4 996 000,00	31.05.2025	4 996 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
5637	Gmina Podgórzyn	Edycja2	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Podgórzyn	5 250 000,00	265 000,00	4 985 000,00	30.11.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5637	Gmina Podgórzyn	Edycja3PGR	Budowa oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn.	2 030 000,00	45 000,00	1 985 000,00	31.10.2023	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5637	Gmina Podgórzyn	Edycja6PGR	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Podgórzyn	2 565 000,00	65 000,00	2 500 000,00	31.03.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5637	Gmina Podgórzyn	Edycja8	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Podgórzyn.	8 420 000,00	422 000,00	7 998 000,00	31.10.2025	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wydana Promesa (oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą)