

Numer interpelacji	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
5645	Gmina Bogatynia	1	Odbudowa ulicy Różanej w Porajowie	4 500 000,00	225 000,00	4 275 000,00		4 275 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
5645	Gmina Bogatynia	1	Przebudowa ulic Kossaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Żołnierzy II AWP do rzeki Miedzianka	6 500 000,00	325 000,00	6 175 000,00		6 175 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
5645	Gmina Bogatynia	Edycja2	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	30.11.2023	4 750 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
5645	Gmina Bogatynia	Edycja2	Budowa drogi rowerowej na trasie Bogatynia-Zatonie.	4 500 000,00	225 000,00	4 275 000,00	31.07.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5645	Gmina Bogatynia	Edycja3PGR	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia	4 500 000,00	90 000,00	4 410 000,00	31.07.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5645	Gmina Bogatynia	Edycja6PGR	Przebudowa kompleksu boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Bogatyni	2 750 000,00	55 000,00	2 695 000,00	30.05.2025	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wydana Promesa (oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą)
5645	Gmina Bogatynia	Edycja7RSP	Uzbrojenie terenu planowanej strefy przemysłowej Bogatynia-Porajów	95 000 000,00	1 900 000,00	93 100 000,00	30.07.2027	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
5645	Gmina Bogatynia	Edycja8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni	29 000 000,00	4 350 000,00	24 650 000,00	28.08.2026	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2