

L. p.	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
1	Powiat Tarnogórski	1	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I	15 000 000,00	2 250 000,00	12 750 000,00		6 375 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
2	Powiat Tarnogórski	Edycja2	Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zlokalizowanych przy ul. Karłowiczów 5 oraz Mickiewicza 41	5 555 555,55	555 555,55	5 000 000,00	30.09.2024	5 000 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
3	Powiat Tarnogórski	Edycja3PGR	Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowskiej w Tarnowskich Górach	2 040 816,33	40 816,33	2 000 000,00	31.12.2022	2 000 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
4	Powiat Tarnogórski	Edycja8	Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką małą Panew w Kaletach	8 421 052,63	421 052,63	8 000 000,00	31.12.2026	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5	Powiat Tarnogórski	Edycja8	Remont drogi powiatowej DP 3241 S w Gminie Otarowice – etap I	2 105 263,15	105 263,15	2 000 000,00	31.12.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
6	Gmina Krupski Młyn	1	Modernizacja dróg gminnych	3 300 000,00	165 000,00	3 135 000,00		3 135 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
7	Gmina Krupski Młyn	1	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym	3 400 000,00	510 000,00	2 890 000,00		0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
8	Gmina Krupski Młyn	Edycja2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 31 i 5 w Ziętku	3 900 000,00	400 000,00	3 500 000,00	31.05.2024	2 837 765,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
9	Gmina Krupski Młyn	Edycja2	Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn	550 000,00	82 500,00	467 500,00	30.11.2023	467 500,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
10	Gmina Krupski Młyn	Edycja2	Modernizacja basenu w Krupskim Młynie wraz z otoczeniem	900 000,00	100 000,00	800 000,00	20.06.2025	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
11	Gmina Krupski Młyn	Edycja8	Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej	8 890 000,00	890 000,00	8 000 000,00	31.08.2028	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
12	Gmina Krupski Młyn	Edycja9RP	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED na terenie Gminy Krupski Młyn	119 700,00	23 940,00	95 760,00	30.09.2025	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
13	Gmina Otarowice	1	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy.	4 947 150,00	247 357,50	4 699 792,50		4 637 949,49	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
14	Gmina Otarowice	Edycja2	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Otarowicach – etap I	6 455 587,00	1 467 587,00	4 988 000,00	29.12.2023	2 133 399,55	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
15	Gmina Otarowice	Edycja8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żendek - Strąków	8 930 000,00	1 000 000,00	7 930 000,00	19.12.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
16	Gmina Świerklaniec	1	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłącu przy ulicy Parkowej.	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00		4 250 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
17	Gmina Świerklaniec	Edycja2	Budowa ulicy Obłoków w Nakle Śląskim wraz z budową chodników przy ul. Powstańców i Szopena w Nakle Śląskim oraz przy ulicy Nakieleskiej w Orzechu.	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	31.10.2024	2 229 969,42	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
18	Gmina Świerklaniec	Edycja2	Przebudowa ul. Młyńskiej w Świerkłącu	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	29.12.2023	4 421 573,31	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
19	Gmina Świerklaniec	Edycja3PGR	Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 040 000,00	50 000,00	1 990 000,00	30.11.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
20	Gmina Świerklaniec	Edycja8	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Świerklaniec.	2 106 000,00	106 000,00	2 000 000,00	31.12.2025	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wydana Promesa (oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą)
21	Gmina Świerklaniec	Edycja9RP	Rozświetlamy Gminę Świerklaniec	285 000,00	57 000,00	228 000,00	31.12.2024	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wydana Promesa (oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą)
22	Gmina Tworóg	1	Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu	950 977,00	47 548,85	903 428,15		903 428,15	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
23	Gmina Tworóg	1	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku	1 922 000,00	96 100,00	1 825 900,00		1 825 900,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
24	Gmina Tworóg	1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice	4 665 444,67	349 908,35	4 315 536,32		0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
25	Gmina Tworóg	Edycja2	Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	31.05.2024	698 129,67	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
26	Gmina Tworóg	Edycja2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice	5 726 315,79	286 315,79	5 440 000,00	01.05.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
27	Gmina Tworóg	Edycja2	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg	3 800 000,00	190 000,00	3 610 000,00	01.05.2024	2 338 595,16	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
28	Gmina Tworóg	Edycja3PGR	Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek	1 100 000,00	55 000,00	1 045 000,00	01.04.2024	1 045 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
29	Gmina Tworóg	Edycja8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	30.11.2026	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
30	Gmina Tworóg	Edycja8	Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg.	2 200 000,00	220 000,00	1 980 000,00	30.12.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
31	Gmina Zbrosławice	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach	11 070 000,00	6 070 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
32	Gmina Zbrosławice	Edycja2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemieczicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	11 500 000,00	1 725 000,00	9 775 000,00	30.06.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
33	Gmina Zbrosławice	Edycja3PGR	Budowa ulicy Korfańskiej w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	30.06.2025	1 599 537,40	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
34	Gmina Zbrosławice	Edycja6PGR	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice	2 105 400,00	105 400,00	2 000 000,00	31.12.2025	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
35	Gmina Zbrosławice	Edycja8	Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobka na terenie Gminy Zbrosławice	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	30.12.2026	0,00	Zablokowana	Odrzucony wniosek o zmianę Inwestycji
36	Gmina Zbrosławice	Edycja8	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	30.06.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
37	Gmina Radzionków	1	Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji.	4 500 000,00	225 000,00	4 275 000,00		4 273 681,26	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
38	Gmina Radzionków	Edycja2	Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego.	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	31.07.2023	8 500 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
39	Gmina Radzionków	Edycja3PGR	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie Cmentarza Parafialnego w Radzionkowie.	2 105 264,00	106 264,00	1 999 000,00	30.08.2024	944 080,20	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
40	Gmina Radzionków	Edycja8	Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków	2 200 000,00	220 000,00	1 980 000,00	30.12.2027	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
41	Miasto Kalety	1	Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej	3 095 000,00	464 250,00	2 630 750,00		1 903 647,16	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
42	Miasto Kalety	Edycja2	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach	4 680 000,00	702 000,00	3 978 000,00	30.12.2022	3 821 852,44	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
43	Miasto Kalety	Edycja2	Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę.	7 000 000,00	700 000,00	6 300 000,00	30.12.2023	6 300 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
44	Miasto Kalety	Edycja8	Przebudowa centrum Miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	10.10.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
45	Miasto Kalety	Edycja8	Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety	6 300 000,00	316 000,00	5 984 000,00	30.09.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
46	Gmina Miasteczko Śląskie	1	Budowa Placu Sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim - w Sołectwie Brynica	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00		1 239 840,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
47	Gmina Miasteczko Śląskie	Edycja2	Budowa ulicy Harcerskiej w Miasteczku Śląskim - POLSKI LĄD	2 593 500,00	129 675,00	2 463 825,00	24.11.2023	1 231 912,50	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
48	Gmina Miasteczko Śląskie	Edycja2	Budowa ulicy Grabowej w Miasteczku Śląskim - POLSKI LĄD	1 942 500,00	97 125,00	1 845 375,00	03.11.2023	922 687,50	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
49	Gmina Miasteczko Śląskie	Edycja2	Budowa centrum przesiadkowego w Miasteczku Śląskim - POLSKI LĄD	4 990 000,00	249 500,00	4 740 500,00	30.09.2025	2 370 250,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
50	Gmina Miasteczko Śląskie	Edycja8	Budowa ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim	8 400 000,00	420 000,00	7 980 000,00	28.11.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
51	Gmina Miasteczko Śląskie	1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry	30 000 000,00	1 500 000,00	28 500 000,00		14 250 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
52	Gmina Tarnowskie Góry	Edycja2	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry	25 000 000,00	3 750 000,00	21 250 000,00	30.06.2026	10 625 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
53	Gmina Tarnowskie Góry	Edycja3PGR	Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry.	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	29.12.2023	1 950 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
54	Gmina Tarnowskie Góry	Edycja6PGR	Remont sali sesyjnej Ratusza w Tarnowskich Górach	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	30.12.2026	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
55	Gmina Tarnowskie Góry	Edycja8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	30.06.2026	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
56	Gmina Tarnowskie Góry	Edycja8	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz Oddziału II Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach.	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	31.12.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą