

Numer interpelacji	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	9 500 000,00	475 000,00	9 025 000,00	31.12.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja2	Zakup dwóch nowych samochodów specjalnych do zbierania odpadów komunalnych (śmieciarek) z terenu gminy Warta Bolesławiecka	3 690 000,00	184 500,00	3 505 500,00	31.03.2023	1 902 318,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja2	Budowa budynku do składowania komunalnego osadu ściekowego na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim	2 460 000,00	123 000,00	2 337 000,00	31.12.2024	1 840 849,29	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja2	Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego oraz mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowalnych	2 890 000,00	144 500,00	2 745 500,00	31.03.2023	2 290 260,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja3PGR	Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka	920 000,00	18 400,00	901 600,00	30.11.2023	707 461,31	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja3PGR	Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka	1 939 000,00	38 780,00	1 900 220,00	31.03.2023	1 853 696,72	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja6PGR	Zakup i dostawa autobusów dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół	1 785 714,29	35 714,29	1 750 000,00	31.12.2024	1 674 300,60	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja6PGR	Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	765 306,12	15 306,12	750 000,00	31.12.2024	713 086,56	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja8	Częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Warta Bolesławiecka	700 000,00	35 000,00	665 000,00	31.12.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja8	Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	1 291 000,00	64 550,00	1 226 450,00	31.12.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja8	Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	6 840 000,00	342 000,00	6 498 000,00	31.12.2024	4 357 861,26	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5633	Gmina Warta Bolesławiecka	Edycja9RP	Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Iwiny	239 400,00	47 880,00	191 520,00	31.12.2024	158 424,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)