

Inwestycja	Odcinek	Planowana data uzyskania DŚU (kwartał-rok)	Data wydania decyzji DŚU (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data ogłoszenia przetargu na elementy KP lub na inne niezbędne składniki do ogłoszenia przetargu na realizację (jeśli nie jest wykonywana w ramach STRES-R) (kwartał-rok)	Planowana data odbioru elementów KP lub innych niezbędnych składników do ogłoszenia przetargu na realizację (Kwartał-rok)	Data wydania decyzji ZRID/PnB (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację (kwartał-rok)	Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data podpisania Umowy z Wykonawcą robót (kwarta- rok)	Data podpisania Umowy z Wykonawcą robót (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data rozpoczęcia robót (kwartał -rok)	Data rozpoczęcia robót (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data oddania do ruchu (kwarta- rok)	Rzeczywista data oddania do ruchu (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data zakończenia robót (kwarta- rok)
Poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła „Toruń Południe” do węzła „Włocławek Północ” o dodatkowe pasy ruchu	Poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła „Toruń Południe” do węzła „Włocławek Północ” o dodatkowe pasy ruchu	I kw. 2027			I kw. 2026		III kw. 2029		II kw. 2030		II kw.2030				IV kw. 2031
Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	odc. węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Belchatów (z węzłem)													2021-12-30	
	odc. węzeł Belchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem)													2022-12-21	
	odc. węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem)													2021-12-30	
	odc. węzeł Radomsko (bez węzła) - granica województwa łódzkiego / śląskiego													2021-11-03	
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rzęsawa (bez węzła)	odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rzęsawa (bez węzła)													2021-12-30	
A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	odc. F w. Rzęsawa – w. Blachownia													2019-12-23	
	odc. G w. Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)													2019-08-02	
	odc. H w. Zawodzie (bez węzła) - w. Woźniki (z węzłem)													2019-08-02	
	odc. I w. Woźniki (bez węzła) - w. Pyrzowice (bez węzła)													2019-08-02	
Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (z węzłem) – węzeł „Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu	odcinek A0/A węzeł "Łódź Północ" (z węzłem) - węzeł "Łowicz" (z węzłem) - od km 361+800 do km 389+678		2021-06-22			2025-05-30		2025-07-01	I kw. 2026		III kw. 2026		IV kw. 2027		
	odcinek B węzeł "Łowicz" (bez węzła) - granica woj. łódzkiego / mazowieckiego - od km 389+678 do km 411+466		2021-06-22			2025-05-30		2025-07-02	I kw. 2026		III kw. 2026		III kw. 2027		
	odcinek C granica woj. łódzkiego / mazowieckiego - węzeł "Grodzisk Mazowiecki" (bez węzła) - od km 411+466 do km 436+917		2021-07-05			2025-04-02		2025-07-02	I kw. 2026		III kw. 2026		III kw. 2027		
	odcinek D węzeł "Grodzisk Mazowiecki" (z węzłem) - węzeł "Konotopa" (bez węzła) – od km 436+917 do km 454+100		2021-07-05			2025-04-02		2025-07-02	I kw. 2026		III kw. 2026		III kw. 2027		
Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	odc. w. Lubelska (bez węzła) - w. Konik (z węzłem)													2020-08-14	
	odc. w. Konik (bez węzła) - obw. Mińska Mazowieckiego													2020-08-14	
Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	odc. w. „Ryccolek” (bez węzła) w km ok. 524+005 do węzeł „Groszki” (z węzłem) w km 536+065,00													2024-08-29	
	odc. w. „Groszki” (bez węzła) w km 536+065,00 do węzła „Gręzów” (bez węzła) w km 548+951,50													2024-12-18	
	odc. w. „Gręzów” (z węzłem) w km 548+951,50 do węzła „Swoboda” (z węzłem) w km 561+440,40													2024-08-08	
Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Siedlce – Biała Podlaska	odc. węzeł „Siedlce Południe” (bez węzła) w km 561+440 – km 580+190									2021-04-14		2023-05-23	IV kw. 2025		
	odc. km 580+190 – węzeł „Łukowisko” (z węzłem) w km 598+216									2021-04-01		2023-07-12	IV kw. 2025		
	odc. węzeł „Łukowisko” (bez węzła) w km 598+216 – km 610+722									2021-04-14		2023-09-20	IV kw. 2025		
	odc. km 610+722 – węzeł „Biała Podlaska” (z węzłem) w km 624+830									2021-04-01		2022-09-26	IV kw. 2025		
Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odcinek Biała Podlaska – gr. państwa	odc. węzeł „Biała Podlaska” (bez węzła) w km 624+830 – km 641+011 (odc. X)							2025-04-30	I kw. 2026		I kw. 2027		III kw. 2029		
	odc. km 641+011 – węzeł „Dobryń” (z węzłem) w km 650+287 (odc. XI)							2024-12-06	IV kw. 2025		IV kw. 2026		IV kw. 2029		
Rozbudowa autostrady A4 na odcinku Krzyżowa – Wrocław oraz budowa drogi S5 na odcinku Sobótka (S8) – Bolków (S3), proces przygotowawczy	odc. Krzyżowa - Legnica Pld. (bez węzła)	IV kw. 2025				I kw. 2027			III kw. 2027		I kw. 2029		III kw. 2031		
Rozbudowa autostrady A4 na odcinku Wrocław – gr. woj. śląskiego	odc. Legnica Pld. (z węzłem) - Wrocław Wschód/Stary Sleszów	Legnica - Udanin:III kw. 2027 Udanin - Stary Sleszów: I kw. 2029				Legnica - Udanin: III kw. 2028 Udanin - Stary Sleszów: I kw. 2030			Legnica Udanin I kw. 2029 Udanin Stary Sleszów III kw.2030		III kw.2030		III kw. 2032		
	odc. 1. Rozbudowa A4 na terenie woj. dolnośląskiego	II kw. 2030				IV kw. 2031			III kw. 2032		I kw. 2034				III kw. 2036
	odc. 2. Rozbudowa A4 na terenie woj. opolskiego	II kw. 2030				IV kw. 2031			III kw. 2032		I kw. 2034				III kw. 2036
Rozbudowa autostrady A4 na odcinku gr. woj. opolskiego – węzeł Murckowska (z węzłem)	Rozbudowa autostrady A4 na odcinku gr. woj. opolskiego – węzeł Murckowska (z węzłem)	III kw. 2029					III kw. 2031		I kw. 2032						II kw. 2034
Rozbudowa autostrady A4 na odcinku Węzeł Murckowska (bez węzła) – Węzeł Byczyna (z węzłem)	Rozbudowa autostrady A4 na odcinku Węzeł Murckowska (bez węzła) – Węzeł Byczyna (z węzłem)	III kw. 2027				I kw. 2029			III kw. 2029						IV kw. 2031
Rozbudowa autostrady A4 na odcinku Węzeł Byczyna (bez węzła) – Węzeł Balice I	Rozbudowa autostrady A4 na odcinku Węzeł Byczyna (bez węzła) – Węzeł Balice I	III kw. 2027				I kw. 2029			III kw. 2029		I kw. 2031		II kw. 2032		
Rozbudowa autostrady A4 do węzła Kraków Zachód (Balice) do ul. Kąpielowej w Krakowie oraz drogi S52 od węzła Kraków Zachód do węzła Modnicza o trzeci pas ruchu	Rozbudowa autostrady A4 od węzła Kraków Zachód (Balice) do ul. Kąpielowej w Krakowie oraz drogi S52 od węzła Kraków Zachód do węzła Modnicza o trzeci pas ruchu	IV kw. 2027		IV kw. 2027	II kw. 2029		I kw. 2030		III kw. 2030		III kw.2030		IV kw. 2033		
Rozbudowa autostrady A4 na odcinku ul. Kąpielowa w Krakowie - węzeł Tarnów Centrum	odc. ul. Kąpielowa w Krakowie - węzeł Kraków Bieżanów (bez węzła)	I kw. 2030					IV kw. 2031		II kw. 2032		II kw. 2034		II kw. 2036		
	odc. węzeł Kraków Bieżanów – węzeł Targowisko	III kw. 2029					II kw. 2031		I kw. 2032		III kw. 2033		II kw. 2036		
	odc. węzeł Targowisko (bez węzła) – węzeł Brzesko	I kw. 2030					IV kw. 2031		II kw. 2032		II kw. 2034		II kw. 2036		
	odc. węzeł Brzesko (bez węzła) – węzeł Tarnów Centrum	I kw. 2030					IV kw. 2031		II kw. 2032		II kw. 2034		II kw. 2036		
Budowa autostrady A18 Olszyna – Gołnice (przebudowa jezdni południowej)	odc. w. Olszyna - do km 11+860													2023-08-01	
	odc. od km 11+860 do 33+760													2022-09-16	
	odc. od km 33+760 - gr. województwa													2023-09-28	
	odc. gr. województwa - w. Gołnice													2023-10-13	
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej Część zachodnio-południowa	odc. S7 (z węzłem) – S10 (z węzłem)	I kw. 2027		I kw. 2027	II kw. 2028		II kw. 2028		I kw. 2029		III kw.2030				IV kw. 2032
	odc. S10 (bez węzła) – DK92 (z węzłem)	IV kw. 2027		I kw. 2028	III kw. 2030		I kw. 2031		III kw. 2031		I kw. 2033				III kw. 2035
	odc. DK92 (bez węzła) – S7 (z węzłem)	IV kw. 2027		I kw. 2028	III kw. 2030		I kw. 2031		III kw. 2031		I kw. 2033				III kw. 2035
	odcinek uzupełniający: S7 (bez węzła) – DK79 (z węzłem)	III kw. 2029		II kw. 2030	IV kw. 2031		II kw. 2032		IV kw. 2032		II kw. 2034				III kw. 2036
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej Część północno-wschodnia	Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej Część północno-wschodnia	III kw. 2029		II kw. 2030	IV kw. 2031		II kw. 2032		IV kw. 2032		II kw. 2034				III kw. 2036
Budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)	Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” - w. „Lotnisko”)													2021-05-14	
Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)													2024-07-02	
Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała	odc. I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)									2022-07-04		2025-02-07	II kw. 2027		
	odc. I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia									2021-11-30		2024-08-20	IV kw. 2026		
	odc. II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice													2025-08-25	
	odc. III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)									2020-08-03		2022-10-03	IV kw. 2025		
Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybęda – Miłówka (obejście Węgierskiej Górki)	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybęda – Miłówka (obejście Węgierskiej Górki)													2025-10-23	
Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie A: w. Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła)													2021-12-20	
	Zadanie B: w. Przyczółkowa (z węzłem)- w. Wał Miedzeszyński (z węzłem)													2020-12-22	
	Zadanie C: w. Wał Miedzeszyński (bez węzła) - w. Lubelska (bez węzła)													2020-12-22	
Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście	odc. Świnoujście - Dargobądz (bez węzła)									2020-08-28		2022-01-27		2025-10-20	
	odc. Dargobądz (z węzłem) - Troszyn									2020-08-28		2022-01-10		2025-10-07	

Budowa drogi 53 Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnia	Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowo-Miękowo											2021-04-16	
	odc. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) – węzeł Rzęśnia (z węzłem)											2021-03-30	
Rozbudowa drogi 53/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnia (bez węzła)	Rozbudowa węzła Kijewo											2022-07-01	
	Węzeł Kijewo /bez węzła/-Dąbie-węzeł Rzęśnia /bez węzła/											2020-12-15	
53 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) – Nowa Sól. II jezdnią obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnią obwodnicy Międzyrzecza	odc. II jezdnią obwodnicy Gorzowa Wilkp.											2017-10-09	
	odc. II jezdnią obwodnicy Międzyrzecza											2016-10-19	
	odc. Sulechów - węzeł Zielona Góra Północ											2019-12-20	
	odc. węzeł Zielona Góra Północ- węzeł Niedoradz											2018-11-30	
	odc. węzeł Niedoradz - DW nr 283											2018-12-20	
Budowa drogi 53 Nowa Sól - Legnica	odc. w. Nowa Sól Płd. - w. Gaworzycze (bez węzła)											2018-09-15	
	odc. w. Gaworzycze - w. Kaźmierzów (bez węzła)											2018-09-15	
	odc. w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ											2021-11-10	
	odc. w. Lubin Północ - w. Lubin Południe											2018-06-25	
	odc. w. Lubin Południe (bez węzła) - w. Legnica (z węzłem)											2018-06-25	
53 Legnica (A4) – Lubawka, odc. Legnica – w. Bolków	odc. od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem)											2018-10-15	
	odc. od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)											2018-10-15	
Budowa drogi 53 Legnica (A4) – Lubawka, odc. Bolków – Lubawka (granica państwa)	odc. węzeł Bolków (bez węzła) - węzeł Kamienna Góra Północ (bez węzła)											2024-07-31	
	odc. węzeł Kamienna Góra Północ (z węzłem) - granica państwa											2023-09-29	
Budowa drogi ekspresowej 55 Wirwajdy – Nowe Marzy, odc. Wirwajdy – granica województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego	Budowa drogi ekspresowej 55 Wirwajdy-Nowe Marzy, odc. Wirwajdy - granica województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego	III kw. 2026	III kw. 2026	I kw. 2029		II kw. 2029	IV kw. 2029		II kw. 2031				IV kw. 2033
Budowa drogi ekspresowej 55 Wirwajdy – Nowe Marzy, odcinek granica województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego – Nowe Marzy	Budowa drogi ekspresowej 55 Wirwajdy - Nowe Marzy, odcinek granica województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego – Nowe Marzy	IV kw. 2026	IV kw. 2026	II kw. 2028		II kw. 2028	I kw. 2029		I kw. 2031				II kw. 2033
Budowa drogi 55 Nowe Marzy – Bydgoszcz	odc. Nowe Marzy - Dworzysko											2022-08-26	
	odc. Dworzysko - Aleksandrowo											2022-12-10	
	odc. Aleksandrowo - Tryszczyn											2019-12-31	
	odc. Tryszczyn - Białe Błota											2021-06-30	
Budowa drogi 55 Bydgoszcz – Mielno	odc. Białe Błota - Szubin											2022-09-30	
	odc. Szubin - Jaroszewo											2020-12-21	
	odc. Jaroszewo-w.Mielno											2019-12-23	
55 Poznań – Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn	55 Poznań – Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn											2019-12-14	
55 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko	odc. Wronczyn-Kościan Płd.											2019-12-14	
	odc. Kościan Płd.-Radomicko											2019-12-14	
55 Poznań – Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo	odc. Radomicko - Leszno Płd.											2018-11-09	
	odc. Leszno Płd.-Kaczkowo											2018-10-05	
55 Poznań – Wrocław, odc. w. Korzeńsko – Wrocław (A8, w. Widawa)	odc. od km 108+758 do km 123+700											2017-11-06	
	odc. od od km 123+700 do km 137+500											2017-12-22	
	odc. od km 137+500 do km 156+792 wraz z rozbudową węzła Widawa											2017-12-22	
Budowa drogi 55 na odcinku Sobótka(58) – Bolków (53)	Budowa drogi 55 na odcinku Sobótka (58)- Bolków (53)	I kw. 2026				IV kw. 2027		III kw. 2028		III kw.2030		III kw. 2032	
56 Zachodnie drogowe obejście Szczecina	odc. Kolbaskowo - Dołuje						2024-12-16	IV kw. 2025		IV kw. 2026		II kw. 2029	
	odc. Dołuje - Police						2024-12-16	IV kw. 2025		IV kw. 2026		II kw. 2029	
	odc. Police - Goleniów						2024-12-16	IV kw. 2025		IV kw. 2026		II kw. 2033	
	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu dk 10 (odc. Dołuje - Szczecin)						2025-05-09	IV kw. 2025		I kw. 2026		III kw. 2028	
Budowa drogi 56 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (56/S11)	odc. w. Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obw. m. Nowogard											2019-05-08	
	odc. Nowogard - Ploty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Ploty)											2019-10-30	
	odc. koniec obwodnicy m. Ploty - węzeł "Kielpino" /z węzłem/											2019-09-30	
	odc. węzeł "Kielpino" /bez węzła/ - węzeł "Kołobrzeg Zachód /z węzłem/											2019-09-30	
	odc. węzeł "Kołobrzeg Zachód"/bez węzła/ - węzeł "Ustronie Morskie" /z węzłem/ wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11											2019-10-10	
	odc. węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa											2019-10-10	
	Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na 56 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód											2019-11-29	
	Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na 56 odcinek od km 6+400 do km 14+300											2024-07-16	
Budowa drogi 56 Koszalin – Słupsk	odc. koniec obw. Koszalina i Sianowa (bez w. Sianów Wschód) - obw. m. Sławno (w. Bobrowice)							2022-09-30		2023-08-01	IV kw. 2025		
	odc. obwodnica Sławna (początek obwodnicy m. Sławno (bez w. Bobrowice) - początek obwodnicy m. Słupsk (bez w. Słupsk Zachód))							2022-11-17		2023-09-18	IV kw. 2025		
Budowa drogi ekspresowej 56 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	druga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska											2025-07-04	
	odc. koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)							2021-12-29		2023-10-30	II kw. 2026		
	odc. w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)							2021-06-29		2023-07-17	II kw. 2026		
	odc. w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)							2021-06-15		2023-08-02	II kw. 2026		
	odc. w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)							2021-07-29		2023-03-16	II kw. 2026		
Budowa drogi ekspresowej 56 na odcinku Łębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)											2022-12-21	
	odc. w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)											2022-12-21	
	odc.w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)											2022-12-21	
Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	odc. węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)											2025-06-18	
	odc. węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa							2021-04-16		2023-02-06	IV kw. 2025		
57 Elbląg (522) – Olsztynek (551), odc. Miłomłyn (57) – Olsztynek (551)	55 Ornowo-Wirwajdy											2022-12-20	
	odc. Miłomłyn - Ostróda Północ											2016-12-19	
	odc. Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16											2018-07-16	
	odc. Ostróda Pd - Rychnowo (bez węzła)											2017-08-11	

	odc. Rychnow (z węzłem) – Olsztynek														2017-12-06	
Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki	odc. Nidzica Północ- Nidzica Południe wraz z węzłem														2018-05-31	
	odc. Nidzica Południe (bez węzła)-Napierki														2017-09-24	
Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10)	odc. Napierki - Mława														2022-12-23	
	odc. Mława - Strzegowo														2022-12-23	
	odc. Strzegowo-Pieńki														2022-10-07	
	odc. Pieńki-Płońsk														2022-12-23	
Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	odc. od węzła "Siedlin" (bez węzła) do węzła "Żałuski" (bez węzła)						2023-04-28				2020-09-30		2023-05-11	IV kw. 2025		
	odc. od węzła "Żałuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła)						2022-12-30 Odcinek II; Od Węzła Żałuski do Węzła Modlin 2023-04-28, Płońsk - Czosnów.,				2020-07-09		2023-01-13	IV kw. 2025		
	odc. od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)														2025-10-24	
Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Czosnów – Warszawa	odc. Czosnów - Kielpin										2023-11-16	I kw. 2026		II kw. 2028		
	odc. Kielpin - Warszawa		27.04.2018						IV kw. 2027		III kw. 2028		IV kw. 2028			II kw. 2033
Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	odc. w.Lotnisko (bez węzła) - w. Lesznowola (z wezłem)														2022-08-30	
	odc.w. Lesznowola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)														2023-04-28 - przejezdność 2024-03-22	
	odc. w. Tarczyn Północ (bez węzła) - początek obw. Grójca														2020-12-17 - przejezdność 2021-07-09	
Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia														2018-10-19	
Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów, odc. Radom – gr. woj. mazowieckiego	Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów, odc. Radom – gr. woj. mazowieckiego														2017-07-12	
Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna	Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna														2019-12-18	
Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów, odc. w. Chęciny – Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów, odc. w. Chęciny – Jędrzejów (pocz. obwodnicy)														2019-09-24	
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) – węzeł Miechów	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) – węzeł Miechów														2023-09-05	
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Miechów – Szczepanowice	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Miechów – Szczepanowice														2024-08-26	
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego– Kraków, odc. węzeł Szczepanowice – Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	odc. węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma														2021-10-04	
	odc. Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)										2021-07-15		2021-07-19	IV kw. 2025 - od w. Grębałów do w. Nowa Huta IV kw. 2026 - od w. Mistrzejowice do w. Grębałów	2024-12-23 - od w. Widoma do w. Mistrzejowice	
Budowa drogi S7 Bieleń – Christo Botewa – Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk 79) – Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	Budowa drogi S7 Bieleń – Christo Botewa – Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk 79) – Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)														2017-06-29	
Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	odc. Lubień - Naprawa														2021-11-30	
	odc. Naprawa - Skomielna Biała														2022-11-12	
	odc. Skomielna Biała - Rabka Zdrój i dk47 Rabka Zdrój - Chabówka														2019-09-28	
Budowa drogi ekspresowej S8 odc. Kłodzko – Boboszków	Budowa drogi ekspresowej S8 odc. Kłodzko – Boboszków															
Budowa drogi S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. węzeł Kobierzycze Północ (z węzłem) – węzeł Bardo (z węzłem)	odc. węzeł Kobierzycze Północ (z węzłem) - węzeł Kobierzycze Południe (z węzłem)											2023-12-14		2025-09-22	III kw. 2027	
	odc. węzeł Kobierzycze Południe (bez węzła) - węzeł Jordanów Śląski (z węzłem)											2023-12-14		IV kw. 2025	III kw. 2027	
	odc. węzeł Jordanów Śląski (bez węzła) - węzeł Łagiewniki Zachód (z węzłem)											2023-12-14		2025-08-18	III kw. 2027	
	odc. węzeł Łagiewniki Zachód (bez węzła) - węzeł Niemcza (z węzłem)						2023-12-27		IV kw. 2025			II kw. 2027		III kw. 2029		
	odc. węzeł Niemcza (bez węzła) - węzeł Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem)											2025-01-13		II kw. 2026	IV kw. 2028	
	odc. węzeł Ząbkowice Śląskie Północ (bez węzła) - węzeł Bardo (z węzłem Bardo)											2024-06-14		II kw. 2026	II kw. 2028	
Budowa drogi S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. węzeł Bardo (bez węzła) – węzeł Kłodzko (z węzłem)	Budowa drogi S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. węzeł Bardo (bez węzła) – węzeł Kłodzko (z węzłem)		III kw. 2029						I kw. 2031		III kw. 2031			II kw. 2033	III kw. 2035	
Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła – Warszawa – w. Paszków	odc. Radziejowice-Przeszkoda														2019-10-10	
	odc. Przeszkoda-Paszków														2019-12-04	
Rozbudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Wyszków – granica woj. podlaskiego	odc. Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem)														2018-10-19	
	odc. węzeł Poręba (bez węzła) - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej														2018-09-17	
	odc. Ostrow Mazowiecka - granica województwa podlaskiego														2018-07-20	
Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrow	Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrow														2017-12-22	
Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok odc. Mężenin – Jeżewo	Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok odc. Mężenin – Jeżewo														2017-12-30	
Budowa drogi S8 odc. Knyszyn - Korycin	Budowa drogi S8 odc. Knyszyn - Korycin															
Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	odc. węzeł „Szczecin Kijewo” /bez węzła/ - węzeł „Szczecin Zdunowo”											2025-01-27		III kw. 2026		IV kw. 2028
	odc. węzeł „Stargard Wschód” /bez węzła/ - węzeł „Suchań” /bez węzła/											2024-07-05		I kw. 2026		III kw. 2028
	odc. węzeł „Suchań” /z węzłem/ - węzeł „Recz” /z węzłem/											2024-05-24		IV kw. 2025		II kw. 2028
	odc. węzeł „Recz” /bez węzła/ - węzeł „Cybowo” /bez węzła/											2024-07-05		I kw. 2026		III kw. 2028
	odc. węzeł „Cybowo” /z węzłem/ - węzeł „Łowicz Walecki” /bez węzła/											2024-06-20		I kw. 2026		II kw. 2028
	odc. węzeł „Łowicz Walecki” /z węzłem/ - węzeł „Piecnik” /bez węzła/											2024-10-30		II kw. 2026		III kw. 2028
	odc. węzeł "Piecnik" /z węzłem/ - węzeł "Walcz Zachód" /bez węzła/											2024-05-24		IV kw. 2025		II kw. 2028
	odc. węzeł "Witankowo"/bez węzła/ - węzeł "Piła Północ" /z węzłem/											2024-07-03		I kw. 2026		III kw. 2028
S10 od A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk (S7), odc. Piła (w. Piła wsch.) – Wyrzysk	S10 od A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk (S7), odc. Piła (w. Piła wsch.) – Wyrzysk		II kw. 2027						I kw. 2028		III kw. 2028			I kw. 2030		II kw. 2032
S10 budowa II jezdni obwodnicy Kobyłanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo	Budowa II jezdni obwodnicy Kobyłanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu drogi S10														2020-11-28	
Budowa obwodnicy Walcza S10	Budowa obwodnicy Walcza S10														2020-12-19	
Budowa drogi S10 na odcinku obwodnicy Wyrzyska (druga jezdnia)	Budowa drogi S10 na odcinku obwodnicy Wyrzyska (druga jezdnia)											2025-07-21		I kw. 2027		III kw. 2029
Budowa drogi S10 Piła – Bydgoszcz, odc. węzeł Wyrzysk – węzeł Pawłówek (bez węzłów)	Budowa drogi S10 Piła – Bydgoszcz, odc. węzeł Wyrzysk – węzeł Pawłówek (bez węzłów)								IV kw. 2025		III kw. 2026		I kw. 2028		II kw. 2031	
Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	odc. węzeł Bydgoszcz Południe (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Emilianowo (z węzłem) wraz z rozbudową DK25											2022-05-06			2024-11-21	II kw. 2027
	odc. węzeł Bydgoszcz Emilianowo (bez węzła) - węzeł Solec (bez węzła)											2022-09-02			2025-07-02	IV kw. 2027
	odc. węzeł Solec (z węzłem) - węzeł Toruń Zachód (bez węzła)											2022-05-06			2025-02-21	II kw. 2027
	odc. węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe											2023-01-20		I kw. 2026		II kw. 2028
Budowa drogi ekspresowej S10, A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej	Budowa drogi ekspresowej S10 A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej odc. w woj mazowieckim		I kw. 2027			I kw. 2027			II kw. 2028			I kw. 2029		III kw. 2030		IV kw. 2032
	Budowa drogi ekspresowej S10 A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej odc. w woj. kujawsko-pomorskim		IV kw. 2026			I kw. 2027			I kw. 2028			I kw. 2029		III kw. 2030		IV kw. 2032

Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice	odc. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)													2023-09-26	
	odc. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)													2023-09-26	
	odc. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)													2023-09-26	
	odc. Budowa drogi krajowej nr 25 na odcinku w. Bobolice – rondo Bobolice									2025-08-11	III kw. 2026		II kw. 2028		
Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) – w. Szczecinek Północ (z węzłem)	Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) – w. Szczecinek Północ (z węzłem)									2023-08-30		2024-04-02	III kw. 2026		
Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11													2019-11-07	
Budowa drogi S11 Szczecinek – Piła	odc. Turowo - węzeł "Podgaje" (z węzłem)		2023-08-31			IV kw. 2025			III kw. 2026			I kw. 2028			II kw. 2030
	odc. węzeł "Podgaje" (bez węzła) - węzeł "Jastrowie" (z węzłem)		2023-08-31			IV kw. 2025			III kw. 2026			III kw. 2028			II kw. 2030
	odc. węzeł "Jastrowie" (bez węzła) - węzeł "Piła Północ" (bez węzła)	IV kw. 2027				I kw. 2028			III kw. 2028			I kw. 2030			III kw. 2032
Budowa obwodnicy Piły w ciągu S10/S11	Budowa obwodnicy Piły w ciągu S10/S11	I kw. 2026				II kw. 2027			IV kw. 2027			II kw. 2029			III kw. 2031
Budowa obwodnicy Ujścia w ciągu S11	Budowa obwodnicy Ujścia w ciągu S11	I kw. 2026				II kw. 2027			IV kw. 2027			II kw. 2029			III kw. 2031
Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Ujście – Oborniki	Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Ujście - Oborniki		2025-08-04		IV kw. 2025		IV kw. 2025		III kw. 2026			I kw. 2028			III kw. 2030
Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Oborniki – węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik	Budowa drogi S11 Piła-Poznań, odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik									2024-07-03	I kw.2026		III kw. 2028		
Budowa drogi S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski	odc. Kórnik - Jarocin	II kw. 2026			II kw. 2026		IV kw. 2026		II kw. 2027			I kw. 2029			III kw. 2031
	odc. Jarocin - Ostrów Wlkp.	I kw. 2026			III kw. 2026		III kw. 2026		II kw. 2027			I kw. 2029			II kw. 2031
Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno	dobudowa drugiej jezdni na obwodnicy m. Kępno.									2024-04-17	I kw.2026		III kw. 2027		
	odc. węzeł „Przygodzice” – węzeł „Ostrzeszów Północ” (bez węzła)									2025-07-21	I kw. 2027		III kw. 2029		
	odc. węzeł "Ostrzeszów Północ" - węzeł "Kępno Północ"									2025-06-13	IV kw. 2026		II kw. 2029		
Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II													2021-08-16	
Budowa drogi S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)	odc. Kępno - Siemianice									2024-03-28	IV kw. 2026		II kw. 2028		
	odc. Siemianice - Gotartów									2024-07-22	I kw.2026		III kw. 2028		
	odc. Gotartów - początek obwodnicy Olesna									2024-04-26	IV kw. 2025		II kw. 2028		
Budowa drogi S11 Kępno – A1, odcinek granica województwa opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór (z wyłączeniem obwodnicy Tarnowskich Gór)	Budowa drogi S11 Kępno-A1, odc. granica województwa opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór (z wyłączeniem obwodnicy Tarnowskich Gór)	I kw. 2026		IV kw. 2025	II kw. 2027		III kw. 2027		I kw. 2028			III kw. 2029			IV kw. 2031
Budowa drogi S11 Kępno – A1, odcinek obwodnica Tarnowskich Gór	odc. granica powiatu tarnogórskiego/lublińskiego - węzeł Radzionków (z węzłem)		2025-06	IV kw. 2025	IV kw. 2026		IV kw. 2026		III kw. 2027			I kw. 2029			II kw. 2031
	odc. węzeł Radzionków (bez węzła) - węzeł Piekary Śląskie (z węzłem)		2025-06		III kw. 2026		III kw. 2026		II kw. 2027			IV kw. 2028			II kw. 2031
Budowa obwodnicy Olesna w ciągu S11	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu S11													2023-07-24	
Budowa drogi ekspresowej S12, odcinek węzeł „Łódź Południe” (A1) – węzeł „Kozenin” (S74)	Budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Łódź Południe” (A1) – węzeł „Kozenin” (S74)	III kw. 2027					III kw. 2029		I kw. 2030		IV kw. 2031				III kw. 2034
S12 Piotrków Trybunalski – Radom odc. Piotrków Trybunalski – gr. woj. łódzkiego	odc. Piotrków Trybunalski - Sulejów (węzeł "Kozenin")			III kw. 2026	III kw. 2027		III kw. 2027		I kw. 2028		IV kw. 2030				III kw. 2033
	odc. węzeł "Kozenin" - granica województwa łódzkiego / mazowieckiego			IV kw. 2026	IV kw. 2027			I kw. 2028		III kw. 2028		IV kw. 2030			III kw. 2033
Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła)	odc. gr. woj. łódzkiego - węzeł Przysucha (bez węzła)									2024-05-22	II kw.2026		III kw. 2028		
	odc. węzeł Przysucha (z węzłem) - węzeł Wieniawa (z węzłem)									2024-07-15	II kw.2026		III kw. 2028		
	odc. węzeł Wieniawa (bez węzła) - węzeł Radom (bez węzła)		2021-10-25			IV kw. 2025			II kw. 2026		IV kw. 2027				II kw. 2030
Budowa drogi ekspresowej S12 na odc. w. Radom Południe (z węzłem) – Puławy (w „Bronowice” na obwodnicy Puław)	Budowa drogi ekspresowej S12 na odc. w. Radom Południe (z węzłem) – Puławy (w „Bronowice” na obwodnicy Puław)		2024-11-19			I kw. 2027			IV kw. 2027			II kw. 2029			III kw. 2031
Budowa drogi S12 Lublin – Dorohusk odcinek Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma)	odc. Piaski (koniec obwodnicy) – obiekt WD-08 (wraz z obiektem)									2023-05-26	I kw.2026		II kw. 2028		
	odc. obiekt WD-08 (bez obiektu) – obiekt WD-15 (bez obiektu)	IV kw. 2026					I kw. 2028			III kw. 2028		I kw. 2030			I kw. 2032
	odc. obiekt WD-15 (wraz z obiektem) - w. Chełm Zachód (bez węzła)									2023-06-19	I kw.2026		I kw. 2028		
	odc. Chełm (w. Chełm Wschód - bez węzła) - Dorohusk									2023-05-26	I kw.2026		III kw. 2028		
Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12									2021-06-14		2023-07-03	II kw. 2027		
S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Lublinek" (z węzłem) - węzeł "Łódź Teofilów" (z węzłem)													2022-06-25	
	węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK 91 w m. Słowik													2023-07-07	
Budowa drogi S 16 Olsztyn (S51) – Elk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	odc. Olsztyn Wschód - Barczewo									2024-09-27	I kw.2026		III kw. 2028		
	odc. Barczewo - Biskupiec (budowa drugiej jezdni)									2024-06-13	IV kw. 2025		II kw. 2028		
Budowa drogi S16 Olsztyn - Elk, odc. Borki Wielkie - Mragowo	Budowa drogi S16 Olsztyn - Elk, odc. Borki Wielkie - Mragowo													2024-08-13	
Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Elk (S61), odc. Mragowo - Elk	odc. Mragowo- Orzysz	I kw. 2026		I kw. 2026	II kw. 2028		IV kw. 2028		I kw. 2030			III kw.2031			IV kw. 2033
	odc. Orzysz- Elk	I kw. 2026		I kw. 2026	II kw. 2028		IV kw. 2028		I kw. 2030			III kw.2031			IV kw. 2033
Budowa drogi ekspresowej S16 Elk – Knyszyn	Budowa drogi ekspresowej S16 Elk – Knyszyn									Zadanie nie będzie realizowane jako droga ekspresowa					
Budowa drogi S16 Elk – Białystok, odc. Knyszyn – Krynice	Knyszyn - Krynice (stn. dk65)									2024-05-14	I kw.2026		II kw. 2028		
Budowa drogi S17 odc. w. Drewnica – w. Zakręt	Budowa drogi ekspresowej S17, odc. w. Drewnica - w. Zakręt	II kw. 2029					III kw. 2031		I kw. 2032			I kw. 2032		III kw. 2034	
Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) – Warszawa (w. Lubelska)	odc. w. Zakręt (DK2) - w. Lubelska (bez węzła)													2022-12-22	
	w. Lubelska													2020-12-22	
Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) – Garwolin	odc. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kolbieli													2020-07-11	
	obwodnica Kolbieli													2020-07-17	
	odc. koniec obwodnicy Kolbieli - początek obwodnicy Garwolina													2019-12-23	
S17 Garwolin – Kurów	odc. koniec obwodnicy Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc													2019-07-04	
	odc. koniec obwodnicy Gończyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego													2019-07-04	
	odc. granica województwa - w. Skrudki													2019-09-06	
	odc. w. "Skrudki" (bez węzła) - w. "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)													2019-06-19	
	odc. dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy													2018-08-22	
Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne	odc. węzeł "Piaski Wschód" wraz z węzłem - węzeł "Łopiennik" wraz z węzłem									2024-09-27	II kw.2026		III kw. 2028		
	odc. węzeł "Łopiennik" bez węzła – węzeł "Krasnystaw Północ" bez węzła		2024-02			IV kw. 2025			II kw. 2026			III kw. 2028			IV kw. 2030
	odc. węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem – węzeł „Izbica” wraz z węzłem									2024-10-10	II kw.2026		III kw. 2028		
	odc. węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem									2024-08-20	I kw.2026		III kw. 2028		
	odc. węzeł „Zamość Sitaniec” bez węzła – węzeł „Zamość Wschód” bez węzła		2024-07			IV kw. 2025			II kw. 2026			III kw. 2028			I kw. 2031
	odc. węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem									2022-10-14		2025-07-22	III kw. 2027		
	odc. węzeł „Zamość Południe” bez węzła – węzeł „Tomaszów Lubelski Północ” bez węzła									2022-11-28	I kw.2026		III kw. 2028		
	odc. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy)									2022-11-28		2025-06-27	IV kw. 2027		

	odc. Hrebenne (od istniejącej DK17 w km 233+435) - terminal Hrebenne (Rawa Ruska)	IV kw. 2027					I kw. 2029		III kw. 2029		I kw. 2031				III kw. 2033
Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17													2023-08-22	
Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica – węzeł Białystok Północ	odc. Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)									2021-03-12		2023-01-11	IV kw. 2025		
	odc. węzeł Sokółka Północ (bez węzła) - węzeł Czarna Białostocka (z węzłem)									2024-06-21	IV kw. 2026		I kw. 2029		
	odc. węzeł Czarna Białostocka (bez węzła) - węzeł Białystok Północ (bez węzła)									2024-02-19	IV kw. 2025		III kw. 2028		
Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ – węzeł Dobrzyniewo – węzeł Białystok Zachód	odc. węzeł Białystok Północ (bez węzła) - węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)									2024-05-14	I kw.2026		II kw. 2028		
	odc. Krynice (od istniejącej dk 65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)									2021-05-19		2024-03-12	III kw. 2026		
Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boćki (z węzłem)	odc. węzeł Białystok Zachód (bez węzła) - węzeł Białystok Księżyno (z węzłem)						I kw. 2026		IV kw. 2026		III kw. 2028		III kw. 2030		
	odc. węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) - węzeł Białystok Południe (z węzłem), z odcinkiem DK65						I kw. 2026		IV kw. 2026		IV kw. 2028		III kw. 2030		
	odc. węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Deniski						I kw. 2026		IV kw. 2026		IV kw. 2028		III kw. 2030		
	odc. Deniski - Haćki									2021-01-29		2024-09-11	IV kw. 2026		
	odc. Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem), z odcinkiem DK66 (do istn. DK19)													2025-10-31	
	Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 (od istn. DK19 do istn. DK66)													2025-08-27	
	odc. węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) - węzeł Boćki (z węzłem)													2025-10-31	
Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. węzeł Boćki (bez węzła) – Chlebczyn	odc. węzeł Boćki (bez węzła) - Malewice									2021-09-06		2023-10-10	II kw. 2026		
	odc. Malewice - Chlebczyn									2021-10-15		2024-02-07	III kw. 2026		
Budowa drogi ekspresowej S19 odcinek granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego	odc. granica woj. podlaskiego - węzeł Łosice (bez węzła)		2024-10				IV kw. 2025		III kw. 2026		I kw. 2028				III kw. 2030
	odc. węzeł Łosice (z węzłem) - granica woj. lubelskiego		2024-10				IV kw. 2025		III kw. 2026		I kw. 2028				III kw. 2030
Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)				2024-12-12					2022-02-23		2025-01-20	IV kw. 2027		
Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)	odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń Podlaski Północ)									2022-07-26	I kw.2026		II kw. 2028		
	odc. Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy)									2022-09-15	I kw.2026		I kw. 2028		
Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Kock (początek obwodnicy) – Lubartów w „Lubartów Północ”	odc. obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni)											2024-05-17	II kw. 2026		
	odc. Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ									2022-09-15	IV kw. 2025		III kw. 2028		
Budowa drogi ekspresowej S19 odc. Lublin – Lubartów	odc. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lublin Rudnik)									2021-02-26		2024-11-25	II kw. 2028		
Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	odc. Lublin -w. "Niedzwica Duża (W. Niedzwica D.)													2021-12-16	
	odc. w. "Niedzwica Duża (w. Niedzwica D.) - Kraśnik													2022-05-21	
	obwodnica m. Kraśnik (w. "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - w. "Ślóków" obecnie "Kraśnik Południe" z węzłami)													2021-12-16	
Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	odc. Kraśnik (w. "Ślóków" obecnie "Kraśnik Południe" bez węzła) - Janów Lubelski (w. Kopce obecnie Janów Lub. Północ" bez węzła) początek obwodnicy													2021-12-16	
	obwodnica m. Janów Lubelski (w. Kopce obecnie "Janów Lub. Północ" - w. Jonaki obecnie Janów Lub. Południe" z węzłami)													2021-12-16	
	odc. Janów Lubelski (w. Jonaki obecnie "Janów Lub. Południe" bez węzła) - w. Łązek Ordynacki obecnie "Lasy Janowskie" (z węzłem)													2021-12-16	
Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Mlp. Północ	odc. w. Lasy Janowskie (dawniej Łązek Ordynacki, bez węzła) - w. Zdziary (z węzłem)													2021-10-11	
	odc. w. Zdziary (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła)													2022-04-29	
	odc. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) - w. Nisko Południe (z węzłem)													2021-12-06	
	odc. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Podgórze (bez węzła)													2021-12-06	
	odc. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamień (bez węzła)													2021-12-06	
	odc. w. Kamień (z węzłem) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)													2021-12-23	
Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Mlp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Mlp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)				2024-04-16					2022-11-21		2024-05-15	III kw. 2026		
Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	odc. w. Rzeszów Południe (bez węzła) -w. Babica (z węzłem)		2022-02-24							2020-07-10		2022-03-01	I kw. 2028		
	odc. w. Babica (bez węzła) - Jawornik (wraz z tymczasowym łącznikiem S19 z DK 19)		2023-08-25							2022-02-14		2023-09-04	III kw. 2026		
	odc. Jawornik - Lutcza									2024-11-13	III kw. 2026		II kw. 2031		
	odc. Lutcza - w. Domaradz (z węzłem)									2024-05-28	II kw.2026		II kw. 2030		
	odc. węzeł Domaradz (bez węzła) – w. Iskrzynia (bez węzła)				2025-07-22					2022-11-07		2025-08-12	IV kw. 2029		
	odc. węzeł Iskrzynia (z węzłem) - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem)				2023-02-16					2021-09-13		2023-03-14	IV kw. 2025		
	odc. w. Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukła (z węzłem)									2021-07-12		2023-09-29	IV kw. 2025		
	odc. w. Dukła (bez węzła) – Barwinek (granica państwa)									2022-10-10		2025-07-23	IV kw. 2028		
S51 Olsztyn – Olsztynek (S7)	odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe													2019-07-01	
	odc. Olsztyn Południe - Olsztynek													2018-07-16	
Budowa drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów (BDI)	odc. węzeł Suchy Potok (bez węzła) - węzeł Bulowice (z węzłem)		2016-09-09				I kw. 2028		III kw. 2028		III kw. 2028			II kw. 2031	
	odc. węzeł Bulowice (bez węzła) - węzeł Chocznia (bez węzła),		2016-09-09				I kw. 2028		IV kw. 2028		IV kw. 2028			II kw. 2031	
	odc. węzeł Chocznia (z węzłem) - węzeł Kałwaria Wschód (z węzłem),		2016-09-09				III kw. 2028		I kw. 2029		I kw. 2029			III kw. 2031	
	odc. węzeł Kałwaria Wschód (bez węzła) - węzeł Głogoczów (z węzłem)		2016-09-09				I kw. 2028		III kw. 2028		III kw. 2028			II kw. 2031	
Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52	odc. węzeł Modlniczka (Radzikowskiego) - węzeł Modlnica	IV kw. 2026					IV kw. 2026		III kw. 2027		I kw. 2029		III kw. 2031		
	odc. węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice													2024-12-23	
Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	odc. "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)													2023-10-13	
	odc. węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)													2021-07-14	
	odc. węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) – węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła)													2023-06-02	
	odc. węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)									2022-05-19		2022-05-25		2025-10-02	II kw. 2026
	odc. węzeł "Kolno" (z węzłem) - węzeł "Stawiski" (bez węzła)													2021-08-06	
	odc. węzeł "Stawiski" (bez węzła) - do obwodnicy Szczuczyna													2021-07-20	
Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia)	Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia)													2020-05-15	
Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn – m. Raczek	odc. m. Szczuczyn do w. Elk Południe (z węzłem)													2022-09-13	
	odc. w. Elk Południe (bez węzła) do w. Wysokie (bez węzła)													2023-08-12	
	odc. w. Wysokie (z węzłem) do m. Raczek													2021-12-30	
Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa odc. koniec obw. Suwałk – Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa odc. koniec obw. Suwałk – Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek													2022-12-22	
Budowa drogi S74 Sulejów - Kielce, odcinek Sulejów - granica województwa łódzkiego	Budowa drogi S74 Sulejów - Kielce, odcinek Sulejów - granica województwa łódzkiego			IV kw. 2026		I kw. 2028		I kw. 2028		IV kw. 2028		IV kw. 2030		II kw. 2033	
Budowa drogi S74 Sulejów - Przełom/Mniów, odc. granica województwa świętokrzyskiego - Przełom/Mniów	Budowa drogi S74 Sulejów - Przełom/Mniów, odc. granica województwa świętokrzyskiego - Przełom/Mniów										2023-09-20	I kw.2026		III kw. 2028	

Budowa drogi 574 Przelom/Mniów – Kielce	odc. Przelom/Mniów - Kielce (57 węzeł Kielce Zachód)							2022-03-09		2024-12-13	II kw. 2027		
	odc. Węzeł Kielce Zachód - Kielce (dk nr 73)							2023-01-24	IV kw. 2025		II kw. 2028		
Budowa drogi 574 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa	Budowa drogi 574 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa							2024-03-28	II kw.2026		III kw. 2028		
Budowa drogi 574 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Jalewęsy – Tomaszów	Budowa drogi 574 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Jalewęsy – Tomaszów							2023-10-11	I kw.2026		II kw. 2028		
Budowa obwodnicy Opatowa 574 i dk9	Budowa odcinka drogi nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 (łącznika północnego)											2025-05-20	
Budowa obwodnicy Opatowa 574 i dk9	Budowa obwodnicy Opatowa 574 i dk 9							2021-06-17		2023-02-28	IV kw. 2025		
Budowa drogi 574 Opatów – Nisko	odc. Opatów (Okalina Kolonia) - węzeł „Samborzec” (z węzłem)	IV kw. 2025	IV kw. 2025	IV kw. 2027		II kw. 2028	IV kw. 2028		II kw.2030		IV kw. 2032		
	odc. węzeł „Samborzec” (bez węzła) – węzeł „Gorzyce” (z węzłem)	IV kw. 2025	IV kw. 2025	IV kw. 2027		II kw. 2028	IV kw. 2028		II kw.2030		IV kw. 2032		
	odc. węzeł „Gorzyce” (bez węzła) – węzeł „Radomyśl” (z węzłem)	IV kw. 2025	IV kw. 2025	IV kw. 2027		II kw. 2028	IV kw. 2028		II kw.2030		IV kw. 2032		
	odc. węzeł ”Radomyśl” (bez węzła) - Nisko węzeł ”Zaparcz” (z węzłem) dł. ok. 17,097 km (km ok. 55+700 - 72+797)	IV kw. 2025	IV kw. 2025	IV kw. 2027		II kw. 2028	IV kw. 2028		II kw.2030		IV kw. 2032		
Budowa obwodnicy Boikowa na dr nr 3/5	Budowa obwodnicy Boikowa na dr nr 3/5											2019-12-21	
Budowa drogi dwujęzdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK 7 na odc. Rabka – Chyżne	Budowa drogi dwujęzdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka-Chyżne	II kw. 2027				III kw. 2028	I kw. 2029		IV kw. 2030		II kw. 2033		
Budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9	Budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9											2022-08-22	
Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9											2024-04-11	
Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	Odcinek od Ronda Hakena do węzła "Siadło Górne" /bez węzła/ Odcinek od węzła "Siadło Górne" /z węzłem/ do węzła "Szczecin Zachód" /z węzłem/							2025-07-28		2025-08-20	III kw. 2028		2023-08-31
Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15											2022-12-21	
Budowa obwodnicy Olszyna w ciągu dk nr 16	Budowa obwodnicy Olszyna w ciągu dk nr 16											2019-04-19	
Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego	Budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego							2025-02-03	III kw. 2026		II kw. 2028		
	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego							2025-02-03	III kw. 2026		IV kw. 2028		
Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin (z wyłączeniem obwodnicy Kalisza)	odc. Konin-Rychwał						2024-12-06	IV kw. 2025		II kw. 2027			III kw. 2029
	odc. Rychwał - Zbiersk						2024-12-06	IV kw. 2025		II kw. 2027			III kw. 2029
	odc. Zbiersk - Kokanin						2024-12-06	IV kw. 2025		II kw. 2027			III kw. 2029
	odc. Biskupice Ołoboczne - Ostrów Wielkopolski								2025-06-18	IV kw. 2026	I kw. 2029		
Budowa obwodnicy m. Zator dk. nr 28	Budowa obwodnicy m. Zator dk nr 28							2025-08-26	IV kw. 2025		IV kw. 2027		
Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chelmcza w ciągu drogi krajowej nr 28	Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chelmcza w ciągu drogi krajowej nr 28											2023-09-18	
Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk nr 28	Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk nr 28											2020-01-31	
Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr nr 40											2022-11-07	
Budowa drogi S1 Kostzowy – Bielsko-Biała, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44	Budowa drogi S1 Kostzowy – Bielsko-Biała, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44						2022-10-18		2020-07-10	2022-10-18	II kw. 2026		
Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45	Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45											2023-04-25	
Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46	Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46											2021-11-22	
Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79											2020-08-25	
Budowa obwodnicy Kolbieli w ciągu drogi krajowej nr 50	Budowa obwodnicy Kolbieli w ciągu drogi krajowej nr 50						2024-05-28 ZRID w zakresie od Kolbiel 2024-09-24 ZRID na Trasę Główną		2021-12-03		2024-10-14	IV kw. 2026	
Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wojską											2021-07-13	
Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62	Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62	IV kw. 2027				IV kw. 2029		II kw. 2030		IV kw. 2031		II kw. 2034	
Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	odc. Morawica - Wola Morawicka							2022-07-06		2024-07-25	IV kw. 2026		
	odc. Kielce - m. Brzeziny / Morawica											2022-01-27	
Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73											2020-09-07	
Budowa dk 75 klasa GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. I – II etap łącznika „brzeskiego"	Budowa dk 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz, odc. I - II etap łącznika "brzeskiego"											2025-01-24	
Budowa dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. II od Brzeska na włączeniu do dk 75 do Nowego Sącza	Budowa dk 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz, odc. II od Brzeska na włączeniu do dk 75 do Nowego Sącza	2024-12-20	I kw. 2026	I kw. 2029		II kw. 2029		IV kw. 2029		II kw.2031		III kw. 2033	
Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77	Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77											2021-05-22	
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78	Odcinek 1: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromolów)											2025-04-25	
	Odcinek 2: odcinek w m. Zawiercie (Kromolów - Żerkowice)							2024-11-18		2024-12-06	I kw. 2028		
Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79							2023-07-21		2023-08-21	III kw. 2027		
Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dk 42 i 91	Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dk 42 i 92						2024-12-20	IV kw. 2025		I kw. 2027			III kw. 2029
Przebudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na odc. Wrocław – Lubin	Przebudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na odc. Wrocław – Lubin	II kw. 2027				III kw. 2028		II kw. 2029		II kw.2031		II kw. 2033	
Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK nr 94	Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK nr 94											2021-09-18	